

校舎耐震診断結果一覧表

施設名	建築年	構造種別	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断委託期間	耐震診断結果 (I _s 値)	耐震改修年度(予定)
松原小学校 管理・特別教室棟	S51	RC(鉄筋コンクリート)	2	588	平成18年5月31日～12月15日	0.603	平成20年度済
松原小学校 管理・特別教室棟	S53	RC(鉄筋コンクリート)	2	1,127	平成18年5月31日～12月15日	0.603	平成20年度済
水洗小学校 特別教室棟	S44	RC(鉄筋コンクリート)	1	111	平成21年5月18日～平成22年1月29日	1.16	補強必要なし
水洗小学校 普通・特別教室棟	S52	RC(鉄筋コンクリート)	2	729	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.77	補強必要なし
水田小学校 普通教室棟	S53	RC(鉄筋コンクリート)	3	1,077	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.56	平成23年度
水田小学校 普通教室棟	S54	RC(鉄筋コンクリート)	3	933	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.56	平成23年度
水田小学校 管理・特別教室棟	S55	RC(鉄筋コンクリート)	2	1,094	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.83	補強必要なし
水田小学校 給食室棟	S55	RC(鉄筋コンクリート)	2	100	平成21年5月18日～平成22年1月29日	1.38	補強必要なし
西牟田小学校 普通・特別教室棟	S52	RC(鉄筋コンクリート)	2	757	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.81	補強必要なし
筑後小学校 特別教室棟	S55	RC(鉄筋コンクリート)	2	503	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.78	補強必要なし
羽犬塚中学校 管理・特別教室棟	S41	RC(鉄筋コンクリート)	2	684	平成21年2月14日～7月10日	0.72	補強必要なし
羽犬塚中学校 管理・特別教室棟	S42	RC(鉄筋コンクリート)	2	731	平成21年2月14日～7月10日	0.72	補強必要なし
羽犬塚中学校 普通教室棟	S54	RC(鉄筋コンクリート)	3	1,362	平成21年2月14日～7月10日	0.65	平成22年度済
羽犬塚中学校 渡り廊下棟	S54	RC(鉄筋コンクリート)	2	260	平成21年2月14日～7月10日	1.03	補強必要なし
羽犬塚中学校 普通教室棟	S55	RC(鉄筋コンクリート)	3	1,164	平成21年2月14日～7月10日	0.65	平成22年度済
羽犬塚中学校 渡り廊下棟	S55	RC(鉄筋コンクリート)	2	120	平成21年2月14日～7月10日	1.5	補強必要なし
筑後中学校 管理・普通教室棟	S48	RC(鉄筋コンクリート)	3	911	平成21年5月18日～10月30日	0.82	補強必要なし
筑後中学校 管理・普通教室棟	S49	RC(鉄筋コンクリート)	3	2,074	平成21年5月18日～10月30日	0.76	補強必要なし
筑後中学校 給食室棟	S49	RC(鉄筋コンクリート)	3	716	平成21年5月18日～10月30日	0.47	平成22年度済
筑後中学校 渡り廊下棟	S49	RC(鉄筋コンクリート)	1	263	平成21年5月18日～10月30日	1.56	補強必要なし
筑後中学校 普通教室棟	S49	RC(鉄筋コンクリート)	3	888	平成21年5月18日～10月30日	0.71	補強必要なし
筑後中学校 普通教室棟	S49	RC(鉄筋コンクリート)	3	1,789	平成21年5月18日～10月30日	0.55	平成22年度済
筑後中学校 特別教室棟	S50	RC(鉄筋コンクリート)	1	511	平成21年5月18日～10月30日	1.88	補強必要なし